

Klebeprotokoll - Fassadenverklebung



Verarbeitende Firma _____
Baustelle / Ort _____
Baustellen-Leitung (Name) _____
Beginn der Klebearbeiten Datum _____ Uhrzeit _____
Ende der Klebearbeiten Datum _____ Uhrzeit _____
Verklebte Fläche (Plan) _____ (m²)

Wurden alle auf dieser Baustelle tätigen Verarbeiter eingeschult? JA NEIN

Gibt es eine mechanische Sicherung der verklebten Teile? JA NEIN

KLEBESYSTEM

Reiniger (Produkt / Bezeichnung) _____ Charge / Ablaufdatum _____
Primer (Produkt / Bezeichnung) _____ Charge / Ablaufdatum _____
Klebeband (Produkt / Bezeichnung) _____ Charge / Ablaufdatum _____
Klebstoff (Produkt / Bezeichnung) _____ Charge / Ablaufdatum _____

HILFSMITTEL

Schleifmittel (Produkt / Art / Type) _____
Tücher (Produkt / Art / Type) _____
Messgerät für Temperatur (Bezeichnung/ Type) _____
Geräte-Nr. _____ kalibriert bis (Datum) _____
Messgerät für Luftfeuchte (Bezeichnung/ Type) _____
Geräte-Nr. _____ kalibriert bis (Datum) _____

MATERIALIEN

Fassaden-Platte

Bezeichnung / Type / Lieferant _____
Dimension L (mm) _____ B (mm) _____ Stärke (mm) _____
Gewicht (kg) _____

Unterkonstruktion

Aluminium Bezeichnung / Type _____

Beurteilung der Oberfläche trocken sauber fettfrei _____

Holz Bezeichnung / Type _____

Holzfeuchte (max. 18%) _____ (%) Messgerät: _____
Geräte-Nr. _____ kalibriert bis (Datum) _____

Beurteilung der Oberfläche gehobelt frei von Imprägnierung Nein, sondern _____

VORBEHANDLUNG DER KLEBEFLÄCHEN

Vorreinigen JA NEIN Ablüftzeit (min) _____

Schleifen JA NEIN _____

Reinigen JA NEIN Ablüftzeit (min) _____

Primern JA NEIN Ablüftzeit (min) _____

Primer aufgetragen mit Rolle Pinsel
 Schwamm Sonstiges _____

Empfehlung:

Dem Protokoll sollten Objektskizzen der Fassade oder Fotos beigelegt werden, aus denen eindeutig ersichtlich ist, welche Flächen lt. unten stehender Beschreibung verklebt wurden (markiert, nummeriert und beschriftet).



DURCHGEFÜHRTE ARBEITEN

Mitarbeiter (Name)	Datum	Tageszeit	Umgebung		Material	Arbeit: Fläche lt. Skizze / m ²
			Temperatur	Luftfeuchte	Temperatur	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	
		<input type="checkbox"/> vorm. <input type="checkbox"/> nachm.	°C	%	°C	

Anmerkungen:

Anhang/ Beilagen:

Objektskizze Fotos

Unterschriften:

(Baustellen-Leitung)

(Verarbeiter)